

旁站监理记录表

编号: SSFP-PZ-003

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

日期: 2018 年 07 月 17

天气: 晴

施工单位: 安徽远山电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 北谿乡廖河村

旁站监理开始时间: 13 时 30 分

旁站监理结束时间: 18 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 11 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。

2、现场自拌混凝土进行浇筑, 水泥、石子、砂子已报验合格。

3、技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。

4、施工用电气设备安全可靠, 现场用振动棒一台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。

5、支架基础为素混凝土基础, 模板加固牢固可靠。

6、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。

7、混凝土强度等级为 C25, 坍落度为 170mm。

8、浇筑时间适宜, 浇筑未发生变形、未发生跑模漏浆现象。

发现的问题及处理情况:

1、现场旁站发现个别部位振捣不密实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振

旁站监理人员:

赵晓红

2018 年 07 月 17 日

