

旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 “十三五”第一批光伏扶贫工程项目 编号: SSFP-PZ-004

日期: 2018 年 07 月 18 日 天气: 多云 施工单位: 安徽远山电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 北浴乡罗汉山

旁站监理开始时间: 10 时 20 分

旁站监理结束时间: 14 时 40 分

旁站监理关键部位、关键工序施工情况:

1、现场管理人员和操作人员: 项目负责人 2 名, 施工人员 24 名, 现场人员满足施工要求, 作业人员状态良好, 特种工证件齐全有效。

2、现场使用商品混凝土进行浇筑, 商品混凝土技术资料完备、齐全, 商品混凝土技术资料已报验合格。

3、技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。

4、施工用电设备安全可靠, 现场用振动棒两台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。

5、混凝土浇筑方法: 分层、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。

6、混凝土浇筑时, 坍落度为 165mm。

7、浇筑时间适宜, 浇筑未发生变形、未发生跑模漏浆现象。

发现问题的处理情况:

1、现场旁站发现个别基础振捣不实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振

2、因混凝土浇筑时间过长, 导致混凝土超过初凝时间, 对超过初凝时间的混凝土要求不得使用, 现场负责人已按要求执行。

旁站监理人员:

赵晓红

2018 年 07 月 18 日

