

旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目 编号: SSFP-PZ-006

日期: 2018 年 08 月 04 日 天气: 多云	施工单位: 安徽远山电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 柳坪乡蒲河村接地焊接	
旁站监理开始时间: 10 时 30 分	旁站监理结束时间: 11 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 本工程水平接地体采用 30*3 镀锌扁钢, 垂直接地体采用 50*50*2500 角钢, 施工前发电机、电焊机、夹具等设备、工具、材料准备齐全, 水平接地体 (6 米一根) 沿沟底直线铺放, 施工时, 清理搭接部位表面卫生, 正对搭接长度大于两倍扁钢宽度, 使用夹具夹紧焊接区段, 三棱边焊牢固, 最后刷防腐漆, 水平接地体与垂直接地体焊接前, 先将水平接地体整形后与事先埋好的垂直接地体平面接触, 保证搭接两倍长度, 压接焊牢后刷防腐漆, 水平接地体与支架端部分支接地体焊接时, 为确保搭接面积, 另增设一段跨接扁钢。	
发现的问题及处理情况: 局部区段沟底不平坦, 水平接地体起伏较大, 现场已督促整改。	
旁站监理人员 (签字):	2018 年 8 月 4 日

