

旁站监理记录表

工程名称: 宿松县2018年斗迁第一批光伏扶贫项目.

编号: SFP-JLP2-06

日期及天气: 2018年7月25日	施工单位: 安徽弘远电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 廖河村支架基础回填	
旁站监理开始时间: 9:17	旁站监理结束时间: 10:05
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场管理人员和施工人员, 项目负责人1名, 施工人员2人. 挖机-台. 施工人员状态良好. 2. 技术措施, 已制定完整的技术, 安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚, 安全设施齐全. 3. 土方回填, 夯实方法, 顺序. 每回填30公分, 夯实一次, 完成后采集土质分析.	
发现的问题及处理情况: 1. 土方回填未按方法执行, 现场要求施工人员土方回填, 夯实.	
旁站监理人员 (签字):	2018年7月25日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

