

旁站监理记录表

工程名称: 新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp) 项目

编号: 17

日期及气候: 晴, -4°-7°	工程地点: 61团1连综合楼道路、
旁站监理的部位或工序: 综合楼道路、排水池、	
旁站监理开始时间: 14日晚18:00	旁站监理结束时间: 15日晚12:00
施工情况: 施工人员共计18人, 2台振捣器, 2台压光机, 砼采用泵车输送。	
监理情况: 道路基层碾压平整, 模板支护牢靠, 收浆抹面地方不够平整, 要求施工单位压平, 砼振捣均匀, 综合楼后侧为C30砼, 前边道路用C35砼, 水池用P6抗渗砼, 共计430m³, 收浆后用毛布铺盖保湿, 坡度满足自然排水要求, 井盖低于路面1cm	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部: _____ 质 检 员: 贾永成 日 期: 2014年11月17日	监理项目部: _____ 旁站监理人员: 郭志明 日 期: 2014年11月16日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。