


旁站监理记录表

工程名称: 新疆伊犁砂美仕 100MWp(一期 20MWp)项目

编号: 18

日期及气候: 2014年11月14日 晴	工程地点: 新疆霍城县61团1连
旁站监理的部位或工序: 光伏场区4区 桩基浇筑 (5区同时施工)	
旁站监理开始时间: 2014年11月14日 10时30分	旁站监理结束时间: 2014.11.14. 18:30
施工情况: 搅拌机1台 操作员1人, 运料人1人, 运砂石料车1台1人, 运混凝土车2台2人。4区现场放线人员2人, 浇桩人员8人。发电机1台(2台) 振动泵4套 1: 搅拌机运料员将2袋 50kg 32.5水泥倒入, 卸车人再将250kg河砂 330kg 6P石倒入, 操作员启动搅拌机, 加水50kg和适量防冻剂 搅拌5分钟, 再倒入卸车, 运至4区现场浇桩。 2: 4区现场2人根据1区放线尺寸, 每组放两根桩, 线上每孔处都标有尺寸记号。 3: 4区现场2人根据1区放线尺寸, 每组放两根桩, 线上每孔处都标有尺寸记号。 4: 检查桩基垂直度符合要求, 振动泵振动时间符合要求。 5: 检查桩基尺寸(偏差$\leq 0.5\text{cm}$) 桩基符合要求, 个别桩基高度不一致返工。	
发现问题: 在检查桩基浇筑时发现个别桩基高度不一致, 查找原因 1: 放线人员放线太松, 铁桩打的不稳。	
处理意见: 1: 放线时把线收紧(一定要很紧), 再放线的记号。 2: 拉线的铁桩要打稳, 不能有松动。	
备 注:	
施工项目部:  质 检 员: 牟少峰 日 期: 2014年11月14日	监理项目部:  旁站监理人员: 王火石 日 期: 2014年11月14日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。