

旁站监理记录表

工程名称: 新疆伊犁碛美仕 100MWp(一期 20MWp)项目

编号: 19

日期及气候: 2014年11月19日 晴	工程地点: 新疆霍城县 61团 1连
旁站监理的部位或工序: 光伏电站 7E 桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 2014年11月19日 10:08 20分	旁站监理结束时间: 2014. 11. 19. 18:20
施工情况: 搅拌机1台, 铲车3台, 发电机2台, 振捣泵4套, 切缝机2台, 施工人数25人。 1: 施工人数将100kg, 325水泥, 250kg河砂, 330kg卵石倒入搅拌机加水50kg, 防冻剂适量, 搅拌5分钟以上, 再倒入铲车运至现场浇筑。 2: 现场人员根据设计图样先进行放线打桩, (线上标表, 每孔以记号。 3: 浇筑人员根据放线记号定位桩基。每孔放1个桩1.5米(或2米, 3米)。 4: 浇筑时, 1人扶桩, 多人铲放混凝土, 1人操作振捣泵, 浇筑完成后, 1人检查尺寸, 并进行校正。	
监理情况: 1: 检查搅拌机混凝土配比, 符合设计(30)要求, (加防冻剂) 2: 检查打桩深度1.2米符合要求。 3: 检查放线尺寸符合设计图样。 4: 检查振捣泵振动方向符合要求。 5: 检查桩基垂直度, 和间距之角平行度, 均符合要求。 6: 检查混凝土浇筑量, 均大于地面符合要求, (个别搅拌不均匀) 7: 检查桩基尺寸基本符合要求, 有孔不在尺寸内打桩再浇筑。	
发现问题: 1: 由于7E高搅拌机, 混凝土运至现场有分层现象。 2: 有的(5E)孔不在位置	
处理意见: 1: 增加搅拌机之搅拌时间。 2: 不在位置之孔, 补打桩再浇筑。	
备 注:	
施工项目部:  质 检 员: 李少峰 日 期: 2014年 11月 19日	监理单位:  旁站监理人员: 王长明 日 期: 2014年 11月 19日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。