

旁站监理记录表

工程名称: 新疆伊犁矽美仕 100MWp(一期 20MWp)项目

编号:

日期及气候: 晴, -4°-7°	工程地点: 61团1连综合楼道路.
旁站监理的部位或工序: 综合楼道路. 排水池.	
旁站监理开始时间: 14日晚18.00	旁站监理结束时间: 15日晚12.00
施工情况: 施工人员共18人, 2台振捣器, 2台压光机. 砼采用泵车输送.	
监理情况: 道路基层碾压平整, 模板支护牢靠. 收浆器已防地方不够平整, 要求施工单位压平. 砼振捣均匀. 综合楼右侧为C30砼. 前已浇筑路用C35砼. 水池用P6抗渗砼. 共浇筑30吨. 收浆后用毛布铺盖保温保湿. 坡度满足自然排水要求, 井盖低于路石1cm	
发现问题:	
处理意见:	
备 注:	
施工项目部:  质 检 员: 贺永成 日 期: 2014年11月17日	监理项目部:  旁站监理人员: 郝志明 日 期: 2014年11月16日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。