

旁站监理记录表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: GFDZJBM30-34

单位(子单位)工程名称		主变基础工程									
分部(子分部)工程名称		管桩									
天气情况	2016 年 11 月 10 日				现场 施工 单位 人员	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司					
	气候	晴 阴 小中大雨 55%				项目经理: 葛国琪					
	气温	5℃至14℃									
施工 起止 时间	开始	日 7 时 00 分			桩机型号规格						
	结束	日 18 时 30 分			配重(KN)				设计桩压力(KN)	130	
设计桩长(mm)		23m			管桩砼强度	C70	管桩合格证		有		
桩径(截面)		300mm					产品许可证		有		
检查 内容	1	管(方)桩外表质量检查是否合格				☒ 合格 ☐ 不合格					
	2	桩位轴线复核结果				☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	桩号	打桩时间 (min)	地面标高(m) a	设计桩顶 标高(m) b	施工桩顶 标高(m) c	施工桩底 标高(m) d=c-l	配桩长 度(m) l	送+/砍- 桩长(m) l ₁ =a-c	接桩焊 接合格	实际终压力 (KN)	入土深度(m) h=l+l ₁
	1-3		-1.30	-1.10	3.21	-23	/	/	合格	65	23
	4-6		-1.30	-1.10	3.20	-23	/	/	合格	65.3	23
	7-9		-1.30	-1.10	3.22	-21	/	砍-2	合格	65	21
	10		-1.30	-1.10	3.19	-20.5	/	砍-2.5	合格	65.2	20.5
	11-13		-1.30	-1.10	3.17	-22	/	砍-1	合格	65.5	22
	14-18		-1.30	-1.10	3.20	-21.2	/	砍-1.8	合格	64.9	21.2
	19-22		-1.30	-1.10	3.21	-21	/	砍-2	合格	65	21
	23		-1.30	-1.10	3.23	-21	/	砍-2	合格	65.1	21
	24		-1.30	-1.10	3.20	-22.2	/	砍-0.8	合格	64.8	22.2
	25		-1.30	-1.10	3.21	-21.6	/	砍-1.4	合格	65.4	21.6
	26		-1.30	-1.10	3.22	-21.3	/	砍-1.7	合格	65	21.3
	27		-1.30	-1.10	3.20	-21.2	/	砍-1.8	合格	65.1	21.2
28		-1.30	-1.10	3.20	-20.9	/	砍-2.1	合格	65	20.9	
监理对出现问题处理意见		无									
交接班留言											
项目经理部(章)					项目监理机构(章)						
质检员(签字) 日期: 2016.11.10					旁站监理人员(签字) 日期: 2016.11.10						

注: 旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”, 必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: GFDZJBM30-35

单位(子单位)工程名称		GIS、门架基础工程									
分部(子分部)工程名称		管桩									
天气情况	2016 年 11 月 15 日			现场 施工 单位 人员	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司						
	气候	晴 / 阴 小中大雨			项目经理: 葛国琪						
	气温	14 °C 至 14 °C									
施工 起止 时间	开始	日 7 时 30 分			桩机型号规格						
	结束	日 18 时 00 分			配重(KN)				设计桩压力(KN)	130	
设计桩长(mm)		23m			管桩砼强度	C70	管桩合格证		有		
桩径(截面)		300mm					产品许可证		有		
检查 内容	1	管(方)桩外表质量检查是否合格					☒ 合格 ☐ 不合格				
	2	桩位轴线复核结果					☒ 符合要求 ☐ 不符合要求				
	桩号	打桩时间 (min)	地面标高(m) a	设计桩顶 标高(m) b	施工桩顶 标高(m) c	施工桩底 标高(m) d=c-l	配桩长度(m) l	送+/砍- 桩长(m) l ₁ =a-c	接桩焊接合格	实际终压力 (KN)	入土深度(m) h=l+l ₁
	1.2		-0.70	-0.50	3.21	-21.7	/	砍-1.3	合格	64.8	21.7
	3.4		-0.70	-0.50	3.20	-21.6	/	砍-1.4	合格	65	21.6
	5.6.7		-0.70	-0.50	3.22	-21	/	砍-2	合格	65	21
	8.9.10		-0.70	-0.50	3.19	-21.5	/	砍-1.5	合格	65.2	21.5
	11		-0.70	-0.50	3.17	-22.5	/	砍-0.5	合格	65.5	22.5
	13		-0.70	-0.50	3.20	-20.2	/	砍-2.8	合格	64.5	20.2
	15		-0.70	-0.50	3.21	-21	/	砍-2	合格	65.1	21
	20		-0.70	-0.50	3.23	-20.6	/	砍-2.4	合格	65	20.6
	24		-0.70	-0.50	3.20	-21.2	/	砍-1.8	合格	64.8	21.2
	30		-1.90	-1.70	3.21	-22.6	/	砍-0.4	合格	65.3	22.6
	31		-1.90	-1.70	3.22	-21	/	砍-2	合格	65	21
	33		-1.90	-1.70	3.20	-21.2	/	砍-1.8	合格	65.1	21.2
36		-1.90	-1.70	3.20	-21.9	/	砍-1.1	合格	65	21.9	
监理对出现问题处理意见		无									
交接班留言											
项目经理部(章)					项目监理机构(章)						
质检员(签字) 日期: 2016.11.15					旁站监理人员(签字) 日期: 2016.11.15						

注: 旁站中对符合要求的在“合格”方格内打“√”, 必要时也可用文字说明。

旁站监理记录表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: GFDZJBM30-36

单位(子单位)工程名称		避雷针, 事故油池基础工程									
分部(子分部)工程名称		管桩									
天气情况	2016 年 11 月 25 日			现场 施工 单位 人员	施工单位: 江苏华能建设工程集团有限公司						
	气候	晴 阴 小中大雨 582			项目经理: 葛国琪						
	气温	-1 °C 至 9 °C									
施工 起止 时间	开始	日 7 时 30 分			桩机型号规格						
	结束	日 16 时 30 分			配重(KN)				设计桩压力(KN)	130	
设计桩长(mm)		15m			管桩砼强度	C70	管桩合格证		有		
桩径(截面)		300mm					产品许可证		有		
检查 内容	1	管(方)桩外表质量检查是否合格				☒ 合格 ☐ 不合格					
	2	桩位轴线复核结果				☒ 符合要求 ☐ 不符合要求					
	桩号	打桩时间 (min)	地面标高(m) a	设计桩顶 标高(m) b	施工桩顶 标高(m) c	施工桩底 标高(m) d=c-l	配桩长度(m) l	送+/砍- 桩长(m) l ₁ =a-c	接桩焊接合格	实际终压力 (KN)	入土深度(m) h=l+l ₁
	1		-0.70	-0.50	-0.50	-14.80	/	/	合格	652	14.80
	2		-0.70	-0.50	-0.50	-14.82	/	/	合格	65	14.82
	3		-0.70	-0.50	-0.50	-14.81	/	/	合格	65.1	14.81
	4		-2.10	-1.90	-1.90	-14.81	/	/	合格	65.2	14.81
	5		-2.10	-1.90	-1.90	-14.83	/	/	合格	65.4	14.83
	6		-2.10	-1.90	-1.90	-14.82	/	/	合格	64.7	14.82
	7		-2.70	-2.50	-2.50	-14.80	/	/	合格	65	14.80
	8		-2.70	-2.50	-2.50	-14.84	/	/	合格	65.3	14.84
	9		-2.70	-2.50	-2.50	-14.80	/	/	合格	64.8	14.80
	10		-2.70	-2.50	-2.50	-14.82	/	/	合格	65.4	14.82
	11		-2.70	-2.50	-2.50	-14.83	/	/	合格	65	14.83
	12		-2.70	-2.50	-2.50	-14.80	/	/	合格	65.1	14.80
13		-2.70	-2.50	-2.50	-14.81	/	/	合格	65	14.81	
监理对出现问题处理意见		无									
交接班留言											
项目经理部(章)					项目监理机构(章)						
质检员(签字) 日期: 2016.11.25					旁站监理人员(签字) 日期: 2016.11.25						

注: 旁站中对符合要求的在“□”方格内打“√”, 必要时也可用文字说明。