

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称:连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

项目编号: GFDZJBM30-04

日期及气候: 2016.11.8 多云 11-17℃	施工地点: 站前区
旁站监理的部位和工序: 主变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 下午 15:30	旁站监理结束时间: 晚上 20: 00
施工情况: 1.采用商品混凝土 C30 , 运输砼车 3 辆, 泵车 1 辆, 保证混凝土运输满足要求。浇筑方量: 42m³。 2.人员安排: 砼工 3 人; 钢筋工 3 人; 模板工 3 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 3.机械设备准备就绪, 振捣棒 1 台, 满足混凝土浇筑质量。	
监理情况: 1.旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 核对混凝土配比资料; 2.检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。 3.检查模板夹固支撑情况, 满足要求。 4.检查混凝土坍落度检查 (控制在 140±30、150、150、150) 基本符合要求, 并按要求留置同条件、标养试块。 5.检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况。 6.检查临时用电及安全防护情况。	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 江苏华能建设工程集团有限公司 质 检 员: <u>张作平</u> 日 期: 2016 年 11 月 08 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: <u>徐卫国</u> 日 期: 2016 年 11 月 08 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。