

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期80Wwp光伏项目 编号：YZHS-08-010

时间及气候：2016.08.10-08-13 晴	工程地点：58\59\60\64\69区
--------------------------	----------------------

旁站监理的部位或工序：58\59\60\64\69#灌注桩	
-------------------------------	--

旁站监理开始时间：08-10-8：00	旁站监理结束时间：08-13-15：00
---------------------	----------------------

施工情况： 1. 混凝土为自拌混凝土，等级为C25，现场制作混凝土试块一组。150*150，已注标色。 2. 现场搅拌机2台，铲车3辆，发电机3台，振捣器5台，振动棒5支（1.5米），施工人员5组，每组7人，技术员1人； 3. 清理成孔，安装桩身预埋件，拉线，进行砼灌注，振动，混凝土护基。	
--	--

监理情况： 1. 检查砼配比符合C25配比要求，现场制作试块1组150*150*150，现场有计量工具； 2. 孔径孔深符合设计要求，灌注砼振动均匀，翻浆达标，桩身垂直，排列整齐，桩基地面标高符合设计要求；	
---	--

发现问题： 混凝土进场速度迟缓，要求增加运输机械	
-----------------------------	--

处理意见： 现场增加运输机械一辆。	
----------------------	--

承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016年08月10-13日	
监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016年08月10-13日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目 编号：YZHS-08-018

时间及气候：2016.08.18-08.20 晴 工程地点：74\75\76\78 区

旁站监理的部位或工序：74\75\76\78#灌注桩

旁站监理开始时间：08-18-8:00 旁站监理结束时间：08-20-10:00

施工情况：
4. 混凝土为自拌混凝土，等级为C25，现场制作混凝土试块一组。150*150，已注标色。
5. 现场搅拌机2台，铲车4辆，发电机3台，振捣器5台，振动棒5支（1.5米），施工人员4组，每组9人，技术员1人；
6. 清理成孔，安装桩身预埋件，拉线，进行砼灌注，振动，混凝土护基。

监理情况：
3. 检查砼配比符合C25 配比要求，现场制作试块1组 150*150*150，现场有计量工具；
4. 孔径孔深符合设计要求，灌注砼振动均匀，翻浆达标，桩身垂直，排列整齐，桩基地面标高符合设计要求；

发现问题：部分桩身不垂直

处理意见：固定桩身后进行灌注，振捣

承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016年08月18-20日	监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016年08月18-20日
---	---

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wmp 光伏项目 编号：YZHS-08-025

时间及气候：2016.08.25-08.27 晴		工程地点：79\86\87\88 区		旁站监理的部位或工序：79\86\87\88#灌注桩	
旁站监理开始时间：08-25-8: 00		旁站监理结束时间：08-27-17: 00			
施工情况：					
7. 混凝土为自拌混凝土，等级为C25，现场制作混凝土试块一组。150*150，已标色。					
8. 现场搅拌机 2 台，铲车 4 辆，发电机 3 台，振捣器 5 台，振动棒 5 支（1.5 米），施工人员 5 组，每组 7 人，技术员 1 人；					
9. 清理成孔，安装桩身预埋件，拉线，进行砼灌注，振动，混凝土护基。					
监理情况：					
5. 检查砼配比符合 C25 配比要求，现场制作试块 1 组 150*150*150，现场有计量工具；					
6. 孔径孔深符合设计要求，灌注砼振动均匀，翻浆达标，桩身垂直，排列整齐，桩基地面标高符合设计要求；					
发现问题：					
部分桩孔不在一条直线，偏差较小					
处理意见：					
灌注前进行桩身位置调整					
承包单位：		项目经理部：		质检员（签字）：	
2016 年 08 月 25-27 日		2016 年 08 月 25-27 日		2016 年 08 月 25-27 日	
监理单位：		项目监理机构：		旁站监理人员（签字）：	
2016 年 08 月 25-27 日		2016 年 08 月 25-27 日		2016 年 08 月 25-27 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目		编号：YZHS-08-20	
日期及气候：2016.08.20 晴		工程地点：58\59\60\64\69 区箱逆变处	
旁站监理的部位和工序：58\59\60\64\69 箱逆变基础垫层浇筑			
旁站监理开始时间：上午 8：00		旁站监理结束时间：下午 17：00	
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 8 人，模板复查人员 1 人，混凝土有禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有 2 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。			
监理情况： 首先查看了基础混凝土施工技术交底及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为 C15，有送货单、配比单、合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。			
发现问题： 坑内碎石未清理干净			
处理意见： 浇筑前清理碎石浮土（已处理），浇筑后要求做好保养工作			
备注： 基础高 100mm			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 08 月 20 日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 08 月 20 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目		编号：YZHS-08-25	
日期及气候：2016/08/25 晴		工程地点：74、75、76、78 区箱逆变处	
旁站监理的部位和工序：74、75、76、78 区箱逆变基础垫层浇筑			
旁站监理开始时间：上午 8：00		旁站监理结束时间：下午 18：00	
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 8 人，模板复查人员 1 人，混凝土有禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有 2 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。			
监理情况： 首先查看了基础混凝土施工技术交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为 C15，有送货单、配比单、合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。			
发现问题：			
处理意见：			
备注： 基础高 100mm			
承包单位：禹州市新能源科技发展有限公司 项目经理部：禹州市新能源科技发展有限公司 质检员（签字）：王平		2016 年 08 月 25 日	
监理单位：禹州市正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：禹州市正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：李松		2016 年 08 月 25 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期80Wmp 光伏项目		编号：YZHS-08-30	
日期及气候：2016/08/30 晴		工程地点：79、86、87、88区箱逆变处	
旁站监理的部位和工序：79、86、87、88区箱逆变基础垫层浇筑			
旁站监理开始时间：上午 7：00		旁站监理结束时间：下午 17：00	
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有8人，模板复查人员1人，混凝土有禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有2台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器1台，1台振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。			
监理情况： 首先查看了基础混凝土施工技术交底及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为C15，有送货单、配比单、合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。			
发现问题： 坑内碎石未清理干净			
处理意见： 浇筑前清理碎石浮土（已处理），浇筑后要求做好保养工作			
备注： 基础高 100mm			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016年 08月 30日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016年 08月 30日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期80Wwp 光伏项目		编号：YZHS-08-25	
日期及气候：2016、08、25 晴		工程地点：58、59、60、64、69区箱逆变处	
旁站监理的部位或工序：58、59、60、64、69#箱逆变基础浇筑		旁站监理开始时间：上午 7：00	
旁站监理结束时间：下午 19：00		施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有8人，模板复测人员1人，混凝土由禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有3台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器2台，2支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。	
监理情况： 首先查看了基础模板制作，钢筋规格及捆扎工艺、密度，混凝土施工技术 及安全交底，核对与图纸是事业相符，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号， 核查为C30，合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均 符合设计要求。			
发现问题：无		处理意见： 要求做好保养工作	
备注： 主要检查钢筋规格及密度，基础标高为200mm，已覆膜保护。			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016年08月25日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016年08月25日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期80Wwp光伏项目		编号：YZHS-08-30	
日期及气候：2016、08、30 晴		工程地点：74、75、76、78区箱逆变处	
旁站监理的部位或工序：74、75、76、78#箱逆变基础浇筑		旁站监理开始时间：上午 8：00	
旁站监理结束时间：下午 19：00		施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有8人，模板复测人员1人，混凝土由禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有3台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器2台，2支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。	
监理情况： 首先查看了基础模板制作，钢筋规格及捆扎工艺、密度，混凝土施工技术 及安全交底，核对与图纸是事业相符，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号， 核查为C30，合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均 符合设计要求。			
发现问题： 基础垫层未洒水湿润地面			
处理意见： 通知现场先湿润地面，再进行浇筑作业，要求做好保养工作			
备注： 主要检查钢筋规格及密度，基础标高为200mm，已覆膜保护。			
承包单位： 禹州市新能源科技发展有限公司 项目经理部：禹州市新能源科技发展有限公司 质检员（签字）：李科 2016年08月30日		监理单位： 禹州市正衡电力工程有限公司 项目监理机构：禹州市正衡电力工程有限公司 旁站监理人员（签字）：李科 2016年08月30日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目
编号：YZHS-09-04

日期及气候：2016、09、05 晴	工程地点：79、86、87、88 区箱逆变处
旁站监理的部位或工序：79、86、87、88#箱逆变基础浇筑	
旁站监理开始时间：上午 7：30 旁站监理结束时间：下午 19：00	
施工情况： 管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有人，模板复测人员 1 人，混凝土由禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有 3 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 2 台，2 支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。	
监理情况： 首先查看了基础模板制作，钢筋规格及捆扎工艺、密度，混凝土施工技术 及安全交底，核对与图纸是事业相符，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号， 核查为 C30，合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均 符合设计要求。	
发现问题： 53#钢筋捆扎密度不够，部分位置超出设计要求的 200mm 间距	
处理意见： 现场要求增加钢筋密度，完成后再进行浇筑作业，要求做好保养工作	
备注： 主要检查钢筋规格及密度，基础标高为 200mm，已覆膜保护。	
承包单位：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 项目经理部：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 质检员（签字）：王亚强 2016 年 09 月 05 日 监理单位：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 项目监理机构：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 旁站监理人员（签字）：王亚强 2016 年 09 月 05 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 编号： YZHS-09-15

日期及气候：2016\09\15 晴	工程地点：58、59、60、64、69 区箱逆变处
旁站监理的部位或工序：58、59、60、64、69#箱逆变基础圈梁及构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：7：00	旁站监理结束时间：下午 19：00

施工情况：
管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 12 人，模板复测人员 1 人，钢筋工 1 人，混凝土有禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有 3 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 2 台，2 支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。

监理情况：
首先查看了基础圈梁制模工艺，钢筋捆扎密度及钢筋规格，混凝土施工技术
及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为 C30，有出厂检
验单符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，槽钢预埋，均符合设
计要求。

发现问题：
64 区钢筋密度超出 200mm

处理意见：
按图施工，增加钢筋密度，浇筑后要求做好保养工作

备注：
圈梁标高 300mm

承包单位：_____ 项目经理部：_____ 质检员（签字）：_____ 2016 年 09 月 15 日	监理单位：_____ 项目监理机构：_____ 旁站监理人员（签字）：_____ 2016 年 09 月 15 日
--	--

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期80Wmp 光伏项目 编号： YZHS-09-20

日期及气候：2016\09\20 晴	工程地点：74、75、76、78区箱逆变处
旁站监理的部位或工序：74、75、76、78#箱逆变基础圈梁及构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：下午 17:00

施工情况：
管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有13人，模板复测人员1人，钢筋工1人，混凝土有禹州国泰建筑工程有限公司供应，混凝土运输车辆有3台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器2台，2支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。

监理情况：
首先查看了基础圈梁制模工艺，钢筋捆扎密度及钢筋规格，混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为C30，有出厂检验单符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，槽钢预埋，均符合设计要求。

发现问题：	处理意见：	备注： 圈梁标高 300mm

承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016年09月20日	监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016年09月20日
--	--

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目 编号：YZHS-09-25

日期及气候：2016\09\25 晴	工程地点：79、86、87、88 区箱逆变处
旁站监理的部位或工序：79、86、87、88#箱逆变基础圈梁及构造柱浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：下午 18：00

施工情况：

管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员有 12 人，模板复测人员 1 人，钢筋工 1 人，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 2 台，2 支振动棒，混凝土运输车辆有 3 台，混凝土浇筑分层布料，混凝土振捣器 2 台，2 支振动棒，混凝土抹面压光后及时用塑料薄膜进行了保养保温措施。

监理情况：

首先查看了基础圈梁制模工艺，钢筋捆扎密度及钢筋规格，混凝土施工技术
及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为 C30，有出厂检
验单符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，槽钢预埋，均符合设
计要求。


发现问题：

79、87 区钢筋密度大于 200mm

处理意见：

按图施工，现场增加钢筋密度，浇筑后要求做好保养工作

备注：圈梁标高 300mm

承包单位：_____	项目经理部：_____	质检员（签字）：_____	2016 年 09 月 25 日
			
监理单位：_____	项目监理机构：_____	旁站监理人员（签字）：_____	2016 年 09 月 25 日
			

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目
编号：YZHS-10-01

日期及气候：2016.10.01 晴		工程地点：58、59、60、64、69 区箱逆变处	
旁站监理的部位或工序：58、59、60、64、69#箱逆变器吊装		旁站监理开始时间：8：00 旁站监理结束时间：下午 19：00	
施工情况： 1.在场施工人员 11 人，专职安全员 1 人，专职指挥员 1 人。 2.吊车驾驶证，车号附照片。 3.检查吊装工具设施安全可靠。 4.检查施工单位吊装方案。 5.吊装区域安全警戒标识。			
监理情况： 1、检查驾驶的特殊证件，在有效期内。 2、复查吊装吊具的安全可靠性 3、人员满足施工要求，正确佩戴劳保用品 4、每站有有隐像照片 发现问题：指挥信号不够明确 处理意见：现场要求专职指挥员指挥信号在吊车驾驶员的视线范围内 备注：及时跟进箱逆变器的固定工作			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 10 月 01 日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 10 月 01 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wwp 光伏项目
编号：YZHS-10-09

日期及气候：2016.10.09 晴		工程地点：74、75、76、78 区箱逆变处	
旁站监理的部位或工序：74、75、76、78#箱逆变器吊装			
旁站监理开始时间：8: 30		旁站监理结束时间：下午 19: 00	
施工情况： 1.在场施工人员 10 人，专职安全员 1 人，专职指挥员 1 人。 2.吊车驾驶证，车号附像片。 3.检查吊装工具设施安全可靠。 4.检查施工单位吊装方案。 5.吊装区域安全警戒标识。			
监理情况： 1、检查驾驶的特殊证件，在有效期内。 2、复查吊装吊具的安全可靠性 3、人员满足施工要求，施工人员正确佩戴劳保用品 4、每站有有隐像照片			
发现问题：			
处理意见：			
备注：及时跟进箱逆变器的固定工作			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 10 月 09 日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 10 月 09 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目 编号：YZHS-10-13

日期及气候：2016.10.13 晴		工程地点：79、86、87、88 区箱逆变处	
旁站监理的部位或工序：79、86、87、88#箱逆变器吊装			
旁站监理开始时间：7：00		旁站监理结束时间：下午 18：00	
施工情况： 1.在场施工人员 10 人，专职安全员 1 人，专职指挥员 1 人。 2.吊车驾驶证，车号附像片。 3.检查吊装工具设施安全可靠。 4.检查施工单位吊装方案。 5.吊装区域安全警戒标识。			
监理情况： 1、检查驾驶的特殊证件，在有效期内。 2、复查吊装吊具的安全可靠性 3、人员满足施工要求，已穿戴好劳保用品 4、每站有影像照片			
发现问题：			
处理意见：			
备注： 及时跟进箱逆变器的固定工作			
承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 10 月 13 日		监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 10 月 13 日	

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wmp 光伏项目 编号：YZHS-10-09

日期及气候：2016.10.09 晴	工程地点：58、59、60、64、69 区箱逆变处
工程地点：58、59、60、64、69 区箱逆变接地排焊接（隐蔽工程）	
旁站监理开始时间：上午 8：00 旁站监理结束时间：下午 17：00	

施工情况：
1) 电工 1 人，电焊工 2 人，材料集地极选用 50*5*2500 角钢，四周接地排选用 60*6 镀锌扁钢。每隔 3 米一根主集地极，380V 电焊机一台，焊条 325，电缆沟深度 1000，宽度 800，焊后已做防腐。

监理情况：1)检查焊接工艺，搭接长度等；
2)复测接地极使用材料及接地排所用材料规格型号；
3)复测防腐用料在有效期内；
4) 检查操作人员证件，在有效期内；
5) 集地极主桩 6 根；
6)集地极打孔深度 2000mm,出地面 600mm

发现问题：焊接搭接长度不够

处理意见：现场通知进行补焊工作

备注：确认打孔，深度 2000mm，焊接，防腐等工作符合规范及设计要求

承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 10 月 09 日	监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 10 月 09 日
---	---

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wp 光伏项目 编号：YZHS-10-13

日期及气候：2016.10.13 晴	工程地点：74、75、76、78 区箱逆变处
工程地点：74、75、76、78 区箱逆变地排焊接（隐蔽工程）	
旁站监理开始时间：上午 8：00 旁站监理结束时间：下午 19：00	

施工情况：电工 1 人，电焊工 2 人，油漆工 1 人，材料集电极选用 50*5*2500 角钢，四周接地排选用 60*6 镀锌扁钢。每隔 3 米一根主集电极，380V 电焊机一台，焊条 325，电缆沟深度 1000，宽度 800，焊后已做防腐。

监理情况：1) 检查焊接工艺，搭接长度等；
2) 复测接地极使用材料及接地排所用材料规格型号；
3) 复测防腐用料在有效期内；
4) 检查操作人员的证件，在有效期内；
5) 集电极主桩 6 根；
6) 集电极打孔深度 2000mm, 出地面 600mm

发现问题：焊渣清理不干净

处理意见：现场通知焊渣必须清理干净才能进行防腐工作

备注：确认打孔，深度 2000mm，焊接，防腐等工作符合规范及设计要求

承包单位：_____ 项目经理部：_____ 质检员（签字）：_____ 2016 年 10 月 13 日	监理单位：_____ 项目监理机构：_____ 旁站监理人员（签字）：_____ 2016 年 10 月 13 日
--	--

旁站监理记录表

工程名称：禹州市花石镇二期 80Wmp 光伏项目
编号：YZHS-10-15

日期及气候：2016.10、15 晴	工程地点：79、86、87、88 区箱逆变处
工程地点：79、86、87、88 区箱逆变地排焊接（隐蔽工程）	
旁站监理开始时间：上午 8：00 旁站监理结束时间：下午 17：00	

施工情况：电工 1 人，电焊工 2 人，油漆工 1 人，材料集地极选用 50*5*2500 角钢，四周接地排选用 60*6 镀锌扁钢。每隔 3 米一根主集地极，380V 电焊机一台，焊条 325，电缆沟深度 1000，宽度 800，焊后已做防腐。

监理情况：1)检查焊接工艺，搭接长度等；
2)复测接地极使用材料及接地排所用材料规格型号；
3)复测防腐用料在有效期内；
4)检查操作人员的证件，在有效期内；
5)集地极主桩 6 根；
6)集地极打孔深度 2000mm，出地面 600mm

发现问题：焊接搭接长度不够

处理意见：现场通知进行补焊工作

备注：确认打孔，深度 2000mm，焊接，防腐等工作符合规范及设计要求

承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 2016 年 10 月 15 日	监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 2016 年 10 月 15 日
---	---

旁站监理记录表

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号 YZHS-10-02

日期及气候：2016.10.02 晴	施工地点：59、58、60、64、69区箱逆变处
旁站监理的部位和工序：59、58、60、64、69#箱变到逆变3*90电缆头制作	
旁站监理开始时间：上午 7：30 旁站监理结束时间：下午 18：00	

施工情况:

- 1、特殊操作人员计 15 人, 工具齐全, 规格符合
- 2、对照图纸施工
- 3、每区各 3 人, 技术员 1 人

監理情况:

- 1、检查图纸与实物相符，
- 2、检查操作人员的有效证件，
- 3、查看工艺的合理性，压模先用与电缆规格相符，没有发现违规现象。

发现问题

电缆无铠装

处理意见：图纸无要求

备注(包括处理结果):

· 图纸无要求铠装电缆

承包单位: _____ 质检员: <u>吴平</u> 日期: 2016 年 10 月 02 日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: <u>王平</u> 日期: 2016 年 10 月 02 日
--	---

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。