

旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：07

日期及气候：2016年03月24日 晴转阴 3-15℃		工程地点：大林镇江湾村	
旁站监理的部位或工序：光伏场区 3、4、5 区 打桩施工。			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：18:00	
施工情况： 现场施工 8 人、打桩机 4 台、施工单位对打桩班组进行技术及安全技术交底 采用螺旋管桩 桩长为 1600mm、直径为 78mm、厚为 5mm 热镀锌管桩。打桩机对准放线点位、将打桩机位置调整正确、将桩打入土。			
监理情况： 现场对施工 3、4、5 区 打桩进行全过程旁站监理、检查螺旋管桩材料质量证明文件齐全、打桩符合设计及规范要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备注：			
施工项目部： 质 检 员：王瑞 日 期：2016年03月24日		监理项目部： 旁站监理人：王瑞 日 期：2016年03月24日	

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 份。