

# 旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：09

日期及气候：2016年04月17日 阴 13-20℃ 工程地点：大林镇江湾村

旁站监理的部位或工序：光伏场区 6 区打桩施工。

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：18:00

施工情况：

现场施工人员 8 人，打桩机 4 台。施工单位对打桩班组进行技术及安全技术交底。采用热镀锌螺旋管桩，桩长为 1600mm，直径为 76mm，厚度为 5mm。打桩机对准放线点位，并将桩机位置调整正确，将管桩打入土中。

监理情况：

对施工 6 区打桩进行全过程旁站监理，检查螺旋管桩材料质量证明文件齐全，打桩施工工艺方法符合设计及规范要求。

发现问题：无

处理意见：

备注：

施工项目部：正阳县军耕新能源科技有限公司

质检员：王琦

日期：2016年04月17日

监理项目部：正阳县军耕新能源科技有限公司

旁站监理人员：赵永强

日期：2016年04月17日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存一份。