

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 11

日期及气候: 2016年05月01日. 晴 16-29℃	工程地点: 大林镇 江湾村
旁站监理的部位或工序: 光伏场区 12 区 打桩施工.	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:00
施工情况: 现场施工 6 人. 打桩 3 台. 汽车 1 辆运输管桩. 施工单位对打桩班组进行技术及安全技术交底. 采用镀锌螺旋管桩. 桩长为 1600mm. 直径为 76mm 厚度 5mm. 打桩机对准放线点位. 并将桩机位置调正确. 将桩打入土中.	
监理情况: 对施工 12 区 打桩施工全程旁站监理. 检查螺检管桩材料质量证明文件齐全. 打桩施工. 工艺. 方法 符合设计及规范要求.	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工项目部:  质 检 员: 王琦 日 期: 2016 年 05 月 01 日	监理项目部:  旁站监理人员: 赵峰程 日 期: 2016 年 05 月 01 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。