

旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：001

日期及气候：2016年05月26日 晴	工程地点：大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序：光伏场区 1-15#箱逆变基础垫层。	
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：14:00
施工情况： 现场采用商品混凝土浇筑。现场铲车 1 台。铲车（装载机 1 辆）。振捣棒 1 台。施工人员 7 人。采用强度等级为 C15 商品混凝土。共浇筑 $25m^3$	
监理情况： 对浇筑全过程全程监理。检查材料质量证明文件齐全。质量检查员现场指导浇筑。现场实测混凝土坍落度值 190mm。振捣符合要求。并留取试块。	
发现问题：浇筑后未及时浇筑。	
处理意见：要求采取覆盖浇水养护。	
备注：	
施工项目部：正阳县军耕新能源科技有限公司 质 检 员：王 涛 日 期：2016 年 5 月 26 日	监理项目部：正阳县军耕新能源科技有限公司 旁站监理人员：王 涛 日 期：2016 年 05 月 26 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存一份