

旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：002

日期及气候：2016年06月03日 晴	工程地点：大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序：光伏场区 1-5# 箱逆变基础浇筑。	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:40

施工情况：

采用商品混凝土浇筑。现场管理人员 1 人。铲车(装载机 1 辆)。施工人员 8 人。振捣器 1 台。电工 1 人。木工 1 人。采用混凝土强度等级为 C30。共浇筑 $60m^3$ 并留取试块。

监理情况：

对浇筑全过程全程监理。检查材料质量证明文件齐全。材料、机械、施工人员到位具备浇筑现场实测混凝土坍落值为 $180mm$ 。分层浇筑。

发现问题：

处理意见：

备注：

施工项目部：

质 检 员：

日 期：

监理项目部：

旁站监理人员：

日

期：

2016 年 06 月 03 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 份。