

## 旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 003

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2016年07月05日 晴                                                                                                                  | 工程地点: 大林镇江湾村                                                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序: 光伏场区 6-15 区箱逆变基础浇筑                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| 旁站监理开始时间: 7:00                                                                                                                        | 旁站监理结束时间: 15:00                                                                                                                 |
| <p>施工情况: 现场采用商品混凝土浇筑, 现场罐车 1 辆, 装载机运输 1 辆, 施工人员 8 人, 采用强度等级为 C30 商品混凝土, 管理人员 1 人, 木工 1 人, 现场共浇筑 <math>120\text{m}^3</math> 并留取试块。</p> |                                                                                                                                 |
| <p>监理情况: 对浇筑全过程全程监理, 检查材料质量证明文件齐全, 施工管理人员到位, 现场实测混凝土坍落度值为 <math>190\text{mm}</math>, 振捣符合要求。</p>                                      |                                                                                                                                 |
| 发现问题:                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 处理意见:                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 备注:                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
| 施工项目部: <br>质 检 员: 王 琦<br>日 期: 2016 年 7 月 5 日       | 监理项目部:<br>旁站监理人员: <br>日 期: 2016 年 7 月 05 日 |

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。