


表 B.5

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 01

日期及气候: 2016年5月20日 晴	工程地点: 大林镇江湾新村
旁站监理的部位或工序: N ₁ N ₃₄ N ₃₆ 塔基、基础	
旁站监理开始时间: 7:40	旁站监理结束时间: 13:00
施工情况: 现场泵车一辆, 罐车连续运输, 振捣棒两根, 现场工人8人, 现场管理人员1人, 现场电工1人, 采用C20商品砼, 现场并留取试块。	
监理情况: 对浇筑现场全过程监理, 现场检查材料质量证明文件齐全, 符合设计及规范要求, 现场检测砼坍落度实测值为: 180mm, 185mm, 190mm, 现场正常施工。	
发现问题: 无 浇筑 60m ³	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
 承包单位: 正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 质检员: 技术 董金生 2016年 5月 20日	 项目监理机构: 董金生 旁站监理人员: 董金生 2016 年 05 月 20 日

本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 份