

表 B.5

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 02

日期及气候: 2016年6月26日 晴	工程地点: 大林镇江湾新村
旁站监理的部位或工序: N12, N19, N30, N35, N21 塔基基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 1

施工情况:

现场施工工人 8 人, 现场质检员在场值班, 电工 1 人, 现场泵车 1 辆, 振捣棒 2 根, 采用 C20 商品砼, 现场留取试块, 共浇筑商品砼 80m³, 连续浇筑。

监理情况:

监理人员对浇筑全过程全程旁站, 现场检查商品砼材料质量证明文件齐全, 符合设计及规范要求, 现场检测砼坍落度实测值为: 190mm, 185mm, 195mm。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 正阳县正弘电力实业有限公司
 质检员: 正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目
 2016年6月26日

项目监理机构:
 旁站监理人员: 赵永强

2016 年 06 月 26 日