

表 B.5

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 03

日期及气候: 2016年07月11日 晴	工程地点: 大林镇江湾新村
旁站监理的部位或工序: N14, N15塔基基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:10	旁站监理结束时间: 12:20

施工情况:

现场工人 8 人, 电工 1 人, 振捣棒 2 根.
现场采用 C20 商品砼. 现场泵车 1 辆, 罐车
连续浇筑. 现场留取砼试块. 共浇筑 45m^3

监理情况:

监理对浇筑全过程全程监理. 现场
对浇筑砼的材料质量证明文件齐全. 符合设计要求
现场检测砼坍落度实测值为: 180mm , 190mm , 195mm

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

承包单位:

质检员:



项目监理机构:

旁站监理人员:

