

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 01

日期及气候: 2016年04月01日 晴 12-27℃		工程地点: 大林镇江湾村	
旁站监理的部位或工序: 开关站基础垫层			
旁站监理开始时间: 7:30		旁站监理结束时间: 9:30	
施工情况: 现场施工人员 8 人, 质量管理人员 1 人, 电工 1 人, 安全人员 1 人, 泵车 1 辆, 罐车连续运输, 振捣棒 1 台(根), 混凝土强度等级为商品混凝土 C20, 共浇筑方量为 25m³, 浇筑正常施工, 并留取试块。			
监理情况: 对浇筑基础垫层 监理全过程旁站监理。现场检查商品混凝土坍落度实测值为 180, 175, 190mm 三次均符合设计及规范要求, 检查商品混凝土质量证明文件齐全, 现场浇筑符合规范要求。			
发现问题: 无			
处理意见:			
备注:			
施工项目部: 四川省南充市水电工程有限公司 正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式并网发电项目 质检员: 赵煜柱 (仅限技术资料)		监理项目部: 正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式并网发电项目 旁站监理人员: 赵煜柱	
日期: 2016 年 4 月 1 日		日期: 2016 年 4 月 01 日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。