

旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：02

日期及气候：2016年04月04日 晴 11-19℃	工程地点：大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序：开关站基础	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：15:40
施工情况：现场施工人员 10 人，质量管理人员 1 人，电工 1 人，木工看模 1 人，泵车 1 辆，罐车连续运输，振捣棒振捣，混凝土强度等级为 C30，浇筑部位为基础，共浇筑方量为 94m³，商品混凝土泵车连续浇筑。	
监理情况：对浇筑全过程全程旁站监理，检查商品混凝土质量证明文件齐全，现场检测混凝土坍落度实测值为 190mm 185mm，180mm，三次检测均符合设计及规范要求，振捣符合规范要求，并留取试块。	
发现问题：无	
处理意见：	
备注：	
施工项目部：四川省南充市水电工程有限公司 正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式并网发电项目 质检员：赵心豪 日期：2016 年 4 月 4 日	监理项目部：正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：赵心豪 日期：2016 年 4 月 04 日