

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 03

日期及气候: 2016年04月10日 晴 15-27℃	工程地点: 大林镇、江湾村
旁站监理的部位或工序: 开关站基础梁	
旁站监理开始时间: 9:10	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: 现场施工人员 10人, 质量管理人员 1人, 电工 1人, 木工 2人, 安全人员 1人 均到现场值班, 泵车一辆, 罐车运输采用商品砼, 强度等级为 C30, 现场用电, 机具, 人员准备充分, 采用泵车浇筑, 共浇筑 45m ³ 商砼	

监理情况: 对浇筑全过程全程监理, 检查商品混凝土质量证明文件齐全, 现场实测坍落度值为 180、190、170mm, 三次测量均符合设计及规范要求, 振捣到位, 并留试块

发现问题:

处理意见:

备注:

施工项目部:

质检员:

日期: 2016年4月10日

监理项目部:

旁站监理人员:

日期: 2016年4月10日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存一份。