

旁站监理记录表

工程名称：正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号：04

日期及气候：2016年04月12日 晴 15-26℃	工程地点：大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序：基础回填（开关站）	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况： 现场施工人员 8 人。施工机械运转正常。对施工人员进行安全、质量技术交底及分工。采用挖机回填，人工辅助平整清理。现场夯机 1 台。采用砂土回填。	
监理情况： 回填前检查基坑内无积水、淤泥及杂物。人员已配备、机械正常运转。回填时要求在承台四周及基础两侧对称填土。分层回填分层夯实。检查回填土土质、标高、分层压实度、平整度等均符合要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
 施工项目部：正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式并网发电项目 质 检 员：[Signature] 日 期：2016 年 4 月 12 日	 监理项目部：正阳县军耕新能源农光互补 20MW 分布式并网发电项目 旁站监理人员：[Signature] 日 期：2016 年 04 月 12 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存_____份。