

旁站监理记录表

工程名称: 正阳县军耕新能源科技有限公司农光互补 20MW 分布式光伏并网发电项目 编号: 05

日期及气候: 2016年04月24日. 阴 13-20℃	工程地点: 大林镇江湾村
旁站监理的部位或工序: 开关站 梁 板、柱.	
旁站监理开始时间: 7:45	旁站监理结束时间: 15:00
施工情况: 现场施工人员12人、质量管理1人、质量检查员1人、电工1人、木工看模2人、安全员1人 均在现场值班均到岗. 现场准备工作具备. 泵车1台 采用商品砼. 采用强度等级为C30商砼连续浇筑. 共浇筑 185m³商砼.	
监理情况: 对浇筑全过程全程旁站监理. 现场检查商品混凝土质量证明文件齐全. 并检测混凝土坍落度实测值为 180、175、190mm 均符合要求. 振捣到位. 留取试块.	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工项目部:  质 检 员: <u>郭新</u> 日 期: 2016年 4 月 24 日	监理项目部:  旁站监理人员: <u>王xx 李xx</u> 日 期: 2016年 04 月 24 日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 份。