

监 理 日 记 (154)

日期: 2017 年 10 月 22 日

星期: 星期日

工程名称: 360 站工程

天气: 晴

气温: 13/23° 6%

监 理 工 作 情 况

巡视: 北24区组件安装.

24区光伏板接线头, 1x4线缆接线, 汇流箱检查, 接线.

场区内杂物清理.

24区并网送电.

问题: 北2区柜头未满焊, 予以多次对施工单位提出.

人员: 组件安装: 20人.

机具: 无

高压电缆: 18人.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

三达.

华邦.

24区组件安装6组. (已全部完工).

24区1x4线缆以及汇流箱接线全部完成.

24区送电完成.

2017年10月22日下午16:18时, 三达项目 48MW 全容量并网!

其 它 事 项

今日安全情况正常.

本日现场监理人员: 董永军, 赵旦.

总监 (总监代表): 董永军

记录人: 赵旦.

江苏省建设厅监制

