

旁站监理记录

DAAK-B14

项目名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

编号: 003

日期及气候: 2016 年 8 月 3 日 晴 33℃

工程地点: 大安市舍力镇


旁站监理的部位: 升压站(开关室、继电保护室、中控室、工具室)基础砼浇筑

旁站监理开始时间: 7:00

旁站监理结束时间: 11:50

施工情况:

木工 3 人, 钢筋工 2 人, 瓦工 2 人, 现场指挥人员一人, 管理人员到位。使用白城市恒达建筑材料责任有限公司商品砼 60m³, 砼标号为 C30。现场泵车一台, 砼车 5 辆不间断向泵车倾倒混凝土, 浇灌时先浇安全工具室, 再浇继电保护室, 后浇开关室, 一台插入式振动棒来回振捣密实, 振捣后瓦工及时抹平。



监理情况:

浇筑前检查底板钢筋间距, 搭接长度, 柱锚固长度, 模板外观尺寸, 复核基础构造柱中心线, 核对商品砼标号。浇筑过程中随机抽取混凝土塌落度, 测量值为 100mm, 所测值符合要求, 现场见证取样预留砼试件 2 组。

发现问题及处理方法:

备注:

项目部: 吉林白城地建建筑工程股份有限公司

质检员: 李峰

2016 年 08 月 03 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 王有志

2016 年 08 月 03 日

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构存一份, 承包单位存一份。