

旁站监理记录

DAAK-B14

项目名称: 大安市爱康新能源农光结合一期 10MWp 发电项目

编号: 008

日期及气候: 2016 年 9 月 21 日 晴 18℃

工程地点: 大安市舍力镇

旁站监理的部位或工序: 主控楼屋面砼浇筑

旁站监理开始时间: 10:00

旁站监理结束时间: 15:30

施工情况:

施工人员 19 人 (管理人员 1 人、技术员 1 人、木工 3 人、瓦工 6 人、钢筋工 8 人), 插入式振动棒两台, 人员器具均到位。泵车一辆, 砼车 7 辆不间断给泵车提供混凝土, 使用白城市恒达建筑材料责任有限公司商品砼 85m³, 砼标号为 C30。先浇柱, 后浇梁板, 浇筑时分层振捣, 浇筑完成后压光抹平, 并用塑料膜保湿。



监理情况:

浇筑前核查各部位钢筋规格, 搭接长度, 垫块密度, 测量主梁高度及屋面坡度, 符合图纸要求, 现场见证取样砼试件 2 组。

发现问题及处理方法: 无

备注:

项目部: 吉林白城地建建筑工程股份有限公司

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员:

李军

旁站监理人员:

王有忠

2016 年 09 月 21 日

一期 10MWp 发电项目
监理项目部

2016 年 09 月 21 日

本表一式三份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存一份, 项目监理机构存一份、承包单位存一份。