

旁站监理记录

DAAK-B14

项目名称：大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目 编号：011

日期及气候：2016 年 10 月 23 日 晴 8℃	工程地点：大安市舍力镇
旁站监理的部位或工序：66kV 升压站设备基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 现场施工人员 25 人（技术员 2 人、木工 8 人、瓦工 12 人、钢筋工 3 人），技术人员及施工人员均到位。插入式振动棒二台，泵车一辆，砼车 7 辆不间断提供混凝土，使用白城市恒达建筑材料责任有限公司商品砼 125m³，砼标号为 C30。先浇筑 66kV 主变压器，后浇筑 SVG 变压器、再浇筑各门形构架基础及各一次设备基础，浇筑完成后技术员复测各基础预埋件轴线及位置。	
监理情况： 浇筑前核查各设备基础钢筋规格及预埋件型号尺寸，测量模板尺寸，检查到场商品砼标号。浇筑时不间断查看混凝土振捣情况，浇筑完成后复测各设备基础预埋件中心位置及标高。	
发现问题及处理方法：门形构架基础振捣时预埋件位置发生偏移，要求施工单位及时调整并焊接固定。	
备注：	
项目部：吉林白城地建建筑工程股份有限公司 质检员：李峰 2016 年 10 月 23 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王有光 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目 2016 年 10 月 23 日