

旁站监理记录表

工程名称：宁夏贺兰县通威互联网+渔光一体 20 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：HLE-001

日期：2018 年 7 月 27 日 天气：晴	施工单位：旭东电力有限公司
旁站监理的部位或工序：10#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08:20	旁站监理结束时间：10:00
施工情况：1、使用机械：吊车一台、振动棒一台 2、施工人数：7 人 3、混凝土方式：商砼 强度：C30 数量：13 方 4、振捣密实 5、塌落度检测 40	
监理情况：施工按照规范操作，振捣时间能满足要求。	
发现问题：模板内壁有杂物未清理，给料的管道不牢固，浇筑后表面不平整	
处理意见：现场已整改完毕	
备注：	
旁站监理人员签字：南玉荣 2018 年 7 月 27 日	

