

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-015

|                                                                                                                                |   |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 10 月 25 日                                                                                                         | 晴 | 施工地点：光伏区 B1、C1 区                                                                                                                 |
| 旁站监理的部位和工序：光伏区 B1、C1 区条基浇筑                                                                                                     |   |                                                                                                                                  |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                  |   | 旁站监理结束时间：15:00                                                                                                                   |
| <p>施工情况：1、混凝土强度 C30，商品混凝土；2、插入振动棒震捣密实，表面压平抹光；3、施工过程中符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象；4、共浇筑条基 112 个。</p>                                |   |                                                                                                                                  |
| <p>监理情况：1、9:00—15:00 对光伏区 B1、C1 区条基浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；</p>                       |   |                                                                                                                                  |
|                                             |   |                                                                                                                                  |
| 发现问题：少部分模板内土层高于模板底部                                                                                                            |   |                                                                                                                                  |
| 处理意见：要求施工单位立即清除                                                                                                                |   |                                                                                                                                  |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                                    |   |                                                                                                                                  |
| <p>承包单位（章）：<u>中国葛洲坝集团电力有限责任公司大城县 15MW 光伏发电项目部</u></p> <p>质 检 员：<u>孔庆奎</u></p> <p>日 期：<u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日</p> |   | <p>项目监理机构（章）：<u>常州正衡电力工程监理有限公司大城县 15MW 光伏发电项目部</u></p> <p>旁站监理人员：<u>张子兴</u></p> <p>日 期：<u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日</p> |

本表共 肆 份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存 贰 份。附：现场旁站照片