

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：大城县 15MW 光伏发电项目

编号：DCGF\CZZH-TJ-005

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 10 月 08 日                                                                                                 | 晴 | 施工地点：光伏区 A 区                                                                                                            |
| 旁站监理的部位和工序：光伏区 A 区条基浇筑                                                                                                 |   |                                                                                                                         |
| 旁站监理开始时间：8:00                                                                                                          |   | 旁站监理结束时间：17:30                                                                                                          |
| <p>施工情况：1、混凝土强度 C30，商品混凝土；2、插入振动棒震捣密实，表面压平抹光；3、施工过程符合要求，安全措施到位，浇筑过程没有发生胀模现象；4、共浇筑条基 162 个。</p>                         |   |                                                                                                                         |
| <p>监理情况：1、8:00—17:30 对光伏区 A 区条基浇筑；2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差；3、浇筑前清理干净，确保无杂物；4、集配料符合设计要求；5、混凝土浇筑过程符合规范要求；</p>                   |   |                                                                                                                         |
|                                     |   |                                                                                                                         |
| 发现问题：1、钢筋底部保护层不够；2、预埋件安装平整度不够；3、条基模板内有杂物；                                                                              |   |                                                                                                                         |
| 处理意见：要求施工单位立即整改                                                                                                        |   |                                                                                                                         |
| 备注（包括处理结果）：                                                                                                            |   |                                                                                                                         |
| 承包单位（章）： <u>中国葛洲坝集团电力有限责任公司</u><br><u>大城县 15MW 光伏发电项目部</u><br><br>质 检 员： <u>孔庆金</u><br><br>日 期： <u>2016 年 10 月 8 日</u> |   | 项目监理机构（章）： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u><br><u>大城县 15MW 光伏发电项目部</u><br><br>旁站监理人员： <u>陈辉</u><br><br>日 期： <u>2016 年 10 月 8 日</u> |

本表共肆份，建设单位一份，总承包单位一份，项目监理机构存贰份。附：现场旁站照片