

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF\CZZH-TJ-035

日期及气候: 2016 年 12 月 06 日	晴	施工地点: 光伏区 B1 区
旁站监理的部位和工序: 光伏区 B1 区箱逆变基础垫层浇筑		
旁站监理开始时间: 8:30		旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1、砼配合比 C15, 现场搅拌砼、小运输车运送到基坑内; 2、插入振动棒捣密实, 表面压平抹光; 3、搅拌站机械设备运转正常, 安全通道畅通合理, 施工过程符合要求, 安全措施到位, 浇筑过程没有发生胀模现象; 4、共浇筑 2 个箱逆变基础垫层。 监理情况: 1、8:30--15:30 对光伏区 B1 区箱逆变基础垫层浇筑; 2、浇筑前仔细检查标高及模版的高差; 3、浇筑前清理干净, 确保无杂物; 3、混凝土浇筑过程符合规范要求;		
		
发现问题:		
处理意见:		
备注 (包括处理结果):		
承包单位 (章): 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 大城县 15MW 光伏发电项目部 质检员: <u>张超</u> 日期: 2016 年 12 月 6 日		项目监理机构 (章): 常州正衡电力工程监理有限公司大城县 15MW 光伏发电项目部 旁站监理人员: <u>李丰祥</u> 日期: 2016 年 12 月 6 日

本表共 肆 份, 建设单位一份, 总承包单位一份, 项目监理机构存 贰 份。附: 现场旁站照片