

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源三期50MW工程

编号: 003

日期及天气: 2016年12月15日 / 晴 / 14℃

施工单位: 陕西协宏建筑安装有限公司

旁站监理的部位或工序: 二期鸡舍柱基础土方回填

旁站监理开始时间: 12月15日 8:00

旁站监理结束时间: 12月15日 14:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

回填土自早上8:00开始, 土料系用小型挖土机进行运输, 采用小型电夯机西冷进行分层夯实, 不超过30cm进行一层夯实, 压实系数应 ≥ 0.95

发现的问题及处理情况:

- ① 提醒施工单位注意控制回填度不大于30cm夯实一次,
 - ② 发现土中有植物根径等杂物,
- 要求施工方派设专人清除土中杂物.

旁站监理人员(签字):

张颖

2016年12月15日