

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳棉花/清洁能源三期50MW工程.

编号: 004

日期及天气: 晴/4°C / 2016年12月19日

施工单位: 陕西恒源建设工程有限公司.

旁站监理的部位或工序: 鸡舍内排粪池、清粪池、化粪池进行打混凝土.

旁站监理开始时间: 12月19日 早8:00

旁站监理结束时间: 12月19日 晚4:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

混凝土属于自拌搅拌, 材料经过检查合格, 打混凝土前先将土方进行分层多次夯实, 经检查合格. 现场采用乡牌车2辆, 搅拌机一台, 对混凝土进行振捣式搅拌. 采用一台振动棒.

发现的问题及处理情况:

1. 对混凝土振捣时间不够长. 已要求加长振捣时间.
2. 打混凝土前发现个别地方土方不平整. 已要求整改后打混凝土.

旁站监理人员(签字):

仲浩

2016年12月19日