

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳乾茂清洁能源二期30MW工程.

编号: 005

日期及天气: 2016年12月23日 晴 21℃

施工单位: 陕西博农建筑工程有限公司.

旁站监理的部位或工序: 二期鸡舍附属用房石砌墙.

旁站监理开始时间: 早8:00

旁站监理结束时间: 下午4:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

石砌墙所用砂浆属于自己搅拌, 砌的是^{外墙}24墙、高度2.1米.
现场采用搅拌机一台、推手2台,
砌砖要求上下错接, 接缝处砂浆要饱满,
门过梁处采用C30强度中间加2根80mm钢筋.

发现的问题及处理情况:

1. 砖体较干, 均要求对砖进行浸水后使用.
2. 砂子因放置太久, 要求过筛后使用.
3. 系用的铁丝绑扎不结实, 要求绑扎结实后使用

旁站监理人员(签字): 仲浩

2016 年12月23日