

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花 清洁能源有限公司合阳150MW光伏发电及农业综合

开发项目二期50MW工程
编号:

日期及天气: 晴, 2017年3月20日

施工单位: 陕西宏兴建设工程有限公司合阳光伏电站项目部

旁站监理的部位或工序: 浇筑混凝土基础柱

旁站监理开始时间: 2017年3月20日早8:30

旁站监理结束时间: 2017年3月20日12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员: 13人

施工机械: 装载机, 铁漏斗, 水平尺, 振动棒, 铁锹

浇筑顺序及方法: 混凝土标号C30, 用的商砼泵, 将商砼倒入装载机, 由装载机经过漏斗倒入支好的模具内, 边倒入边倒振, 之后调整U形螺栓位置, 并用支撑杆固定, 用水平尺测模具垂直度并做出调整

发现的问题及处理情况:

经振捣后的混凝土高度未达标, 采用人工添补至规范要求

旁站监理人员(签字): 仲浩

2017年3月20日