

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花清洁服务有限公司150mwp三期50mwp

日期及天气: 2017.4.13. 晴

施工单位: 陕西宏兴建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 浇筑混凝土基础桩.

旁站监理开始时间: 2017.4.13. 早8:00.

旁站监理结束时间: 2017.4.13 下午6:00.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人数 21 人.

施工机械: 三轮车, 铁漏斗, 铁锹、振动棒, 水平尺

浇筑顺序及方法: 混凝土标号 C30, 合阳翔东提供, 的商砼. 将商砼倒入三轮车. 由工人将混凝土经三轮车用铁锹通过漏斗倒入支好的模具中. 边倒入边振捣, 之后调整 U 型螺栓的位置. 用水平尺测模具的垂直度并调整. 用支撑杆固定.

发现的问题及处理情况:

在混凝土振捣的过程中, 发现振捣时间较短, 处理情况: 工人必须延长振捣时间. 保证成品质量.

旁站监理人员 (签字):

仲杰 仲浩 黄再王

2017 年 4 月 13 日