

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花酒造有限公司 150MW 三期 50MW 号:

日期及天气: 2017.5.4. 晴

施工单位: 陕西宏兴建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 133# 箱变基础浇筑

旁站监理开始时间: 2017.5.4. 早 8:30.

旁站监理结束时间: 2017.5.4. 早 11:30.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

对 133# 方阵支模及绑扎钢筋验收合格, 符合图纸设计要求。

施工人员 7 人, 管理人员 2 人, 施工质量检查员 1 人。

施工器具: 顺槽, 铁钎, 震动棒

浇筑顺序及方法: 混凝土标号 C30, 合阳翔来提供的商砼, 将商砼经顺槽流入模具, 边倒入边捣实。

发现的问题及处理情况:

在混凝土捣实过程中, 有些地方捣实时间短, 处理情况: 工人必须延长捣实时间, 保证成品质。

旁站监理人员 (签字):

仲浩、黄野

2017 年 5 月 4 日