

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳棉花湾清洁能源二期50MW炉内化灰工程 编号: SXHX-008

日期及天气: 2017.7.19

施工单位: 陕西宏兴建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 12#井筒: 浇筑混凝土

旁站监理开始时间: 早8:00

旁站监理结束时间: 下午16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场2组人浇筑(每组5人), 计2台装载机装混凝土, 6把铁锹, 2个筛网, 1个铁桶。
2. 商砼车到场的搅拌时间后, 将商砼倒入运输车使用。振捣分多次进行, 边倒入混凝土边振捣, 振捣完校正U型螺栓及模具垂直度, 模具之间问题。
3. 现场施工员全部佩戴安全帽, 施工员未到, 基本按要求进行。

发现的问题及处理情况:

1. 浇筑混凝土较慢, 导致筒内混凝土下面比较干, 处理: 对较干的混凝土部分加水搅拌均匀后使用。
2. 振捣时间较短, 处理: 要求加水振捣时间。

旁站监理人员(签字): 仲浩

2017年7月19日

