

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳松花江污水处理厂三期50m³/d项目 编号: SX14X-009

日期及天气: 2017.8.9 阴 施工单位: 陕西宏基建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 128井、129井新建基础浇筑

旁站监理开始时间: 2017.8.9 早7:00 旁站监理结束时间: 2017.8.9 早12:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

首先128井、129井新建基础浇筑, 施工人设计1次,
支模及钢筋绑扎情况合格, 商砼到场4车(先后), 取样试块
4组, 浇筑之前先将基层表面用水冲洗干净, 浇筑分层浇筑, 3台
振动棒同时振捣, 边倒入混凝土边振捣, 符合操作要求,

发现的问题及处理情况:

问题: 浇筑基础表面不平整.
处理: 人工进行抹平.

旁站监理人员(签字): 仲浩

2017年8月9日

