

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桂花湾清淤工程二期50mup工程 编号: SXHX-010

日期及天气: 晴 . 2017年9月20日 施工单位: 陕西宏建建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 沿建筑物至综合楼打地面。(道路)

旁站监理开始时间: 9月20日早8:00 旁站监理结束时间: 9月20日中午12:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 施工人员5人, 现场管理1人, 质量监督1人.
2. 使用自己搅拌的水泥, 沙子, 水泥均备齐.
3. 地基压实工作已完成, 石子铺设已完成, 现场进行搅拌水泥
然后用小推车进行搬运.
4. 打地面前先进行洒少量的水, 然后再进行施工.

发现的问题及处理情况:

1. 平面收的不平整. 处理: 对不平整部分进行修整.
2. 坡度掌握不够到位. 处理: 由专业人员进行现场指导, 指挥施工.

旁站监理人员(签字): 仲强 2017 年 9 月 20 日

