

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳栎林光伏电站三期450MW工程.

编号: SXHX-005

日期及天气: 2017年6月11日 晴.

施工单位: 陕西宏建建设工程有限公司.

旁站监理的部位或工序: 电缆沟开挖 (114#方阵)

旁站监理开始时间: 7:00

旁站监理结束时间: 7月16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场作业人员20人, 挖掘机2台. 开挖深度15m.

步骤: 先按照图纸设计对电缆沟走向进行划线, 挖掘机开挖深度1米, 宽度1米, 挖掘机由人工测量, 然后人工进行对电缆沟进行平整, 将四面撒土清出. 部分因深度及宽度不达标部分由人工进行挖掘.

发现的问题及处理情况:

问题: 1. 因组件已经安装, 挖掘过程中造成板面上有撒土.
2. 部分地方挖掘未在同一战线上.

处理: 1. 挖掘完成后对板面进行清理.
2. 严格按照图纸设计进行挖掘.

旁站监理人员 (签字): 李浩

2017年6月11日