

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳乾元清洁能源二期 50MW 工程

编号: SXHT-006

日期及天气: 2017.6.24 晴 22℃~32℃

施工单位: 陕西宏兴建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 箱变基础接地测试

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 16:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 由陕西宏兴建设工程有限公司质检员、施工员 3 人到现场进行接地体接地电阻的测试。检测仪用 500V 兆欧表。
2. 对 114-124 号箱变基础接地电阻全面检测。
接地体: 水平镀锌扁钢 -60×6。垂直接地体: 镀锌扁钢 L63×6 × 2500mm 埋深 -0.8 (之前全部通过验收)。

发现的问题及处理情况:

- ① 通过检测电阻值 0.2-0.4Ω (低值) 2.3-2.5Ω (高值)
- ② 上次下雨 2017.5.27, 距今天 23 天, 本地区土地为粘土层, 每次取土 1.5
- ③ 并计算实际接地电阻为 3.25Ω, 通过检查, 符合电站设计要求。

旁站监理人员 (签字): 仲强 黄要生

2017 年 5 月 24 日

