

旁站监理记录表

工程名称: 陕西合阳桃花湾景区三期500mwp光伏

编号: SXHX-004

日期及天气: 2017年6月8日 阴

施工单位: 陕西宏基建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 12#光伏组件安装

旁站监理开始时间: 早8:00

旁站监理结束时间: 下午16:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员54人, 3辆三轮车装卸组件。

步骤: 将组件装入三轮车, 分别对应放置在安装位置旁地, 施工人员2人一组由人抬一块组件自下而上安装, 安装一半位置体进行校正, 最后紧固螺丝。

安装过程放水平线保证板面平整度, 用角度测量仪测量安装角度

发现的问题及处理情况:

问题: 有部分组件连接支杆间距较大、部分螺丝下面未放置垫片。

处理: 对组件间距较大部分进行当场校正。
未放置垫片的重新放置在螺母。

旁站监理人员(签字):

仲浩

2017年6月8日