

旁站监理记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司6MW分布式光伏发电项目
 编号：JL-PZ-03

日期及气候：2016年10月30日 晴	工程地点：河北邯郸大名县羽祥电动车厂
旁站监理的部位及工序：1#、2#、3#、4#箱逆变接地	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：15:00

施工情况：施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先我部人员对接地沟深度及宽度进行测量，经检查合格后由施工方现场负责人作技术交底，然后开始工作。



监理情况：

现场要求接地扁铁焊接时保证焊缝长度符合规范要求，焊缝均匀无漏焊，刷防腐涂料前先将焊渣清理干净，防腐措施做完后方能回填。

现场组装使用机械运转正常，施工工艺等均符合设计要求。

发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：秦皇岛港城电力工程有限公司

质检员（签字）：谢亚佐

2016年10月30日

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：张北平

2016年10月30日