

旁站监理记录表

工程名称：大名县乐照光伏能源科技有限公司6MW分布式光伏发电项目
编号：JL-PZ-06

日期及气候：2016年11月08日 晴 工程地点：河北邯郸大名县羽祥电动车厂

旁站监理的部位及工序：开关站及SVG构造柱圈梁浇筑

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：12:00

施工情况：现场施工人员8人（技术员1人、木工3人、瓦工2人、钢筋工2人），技术人员及施工人员均到位。插入式振动棒一台，砼车2辆不间断提供混凝土，砼标号为C30。从11时开始依次浇筑，先浇基础柱，后浇基础梁板，浇筑时分层振捣，振捣完成后放入预埋件，技术员复测预埋件标高及位置完后及时压光抹平。



监理情况：

浇筑前检查钢筋规格及绑扎质量，模板支护质量，测量模板尺寸，检查到场商品砼标号，砼标号为C30，符合要求，浇筑完成后复查预埋件标高，现场见证取样砼试件1组。

发生情况：

浇筑前发现预埋件标高不统一。

处理意见：

要求施工单位及时整改。

施工企业：秦皇岛港城电力工程有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：[Signature]

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2016年11月06日

2016年11月06日