


表 A.0.6

## 旁站记录

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目 编号：03

旁站的关键部位、 关键工序	停车棚钢结构吊装 8-11 排	施工单位	常州新蓝天汇丰钢结构 有限公司
旁站开始时间	2016.09.12, 8: 40	旁站结束时间	15: 20
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、现场安装负责人，项目部安全员进行指挥监护；</p> <p>2、安装人员人数：21 人，汽车吊 1 台；</p> <p>3、施工人员人数：4 人。</p>			
<p>旁站的问题及处理情况：</p> <p>1、检查钢结构吊装工持证上岗情况，人员持证上岗，人证合一。</p> <p>2、吊装过程中，外围均用彩条布作施工围挡，设警示标志，封闭吊装区域，并有专人看护。</p> <p>3、吊装时钢丝绳绑扎牢固，无超重吊装情况发生。</p> <p>4、吊装时作业人员均戴安全帽并扣帽扣，吊车活动半径内无人员活动。</p> <p>5、吊装过程符合安全规范要求，吊装过程未发生安全事故。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                 旁站监理人员（签字）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                 2016 年 09 月 12 日             </div>			

填报说明：本表一式一份，项目监理机构留存。