

A.0.6

旁站记录表

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目 编号：08

日期及气候：2016.11.17 小雨 10-15 度	施工单位：中易建设有限公司
旁站的部位和工序：逆变器基础层台、开关站电缆沟地板	
旁站开始时间：13：45	旁站结束时间：15：20
施工和监理情况： 施工情况：1、采用商品混凝土，混凝土强度为 C30，塌落度为 $120\pm 20\text{mm}$，泵送料，人工配合浇筑，振捣采用插入式振捣器；2、施工人数为振捣工 2 人，钢筋工 1 人，木工 1 人，混凝土工 5 人；3、施工单位管理人员在岗。 监理情况：1、钢筋绑扎、模板及支撑、预埋管线、预留洞等已检查验收，符合施工规范及图纸设计要求。2、梁柱节点钢筋在隐蔽过程中未发现异常现象，符合要求。3、施工材料准备齐全。4、抽查混凝土塌落度分别为 115mm、130mm、125mm，符合要求。	
发现问题及处理情况： 发现问题： 个别梁、柱模板未完全固定到位 处理意见： 要求木工立即进行加固处理，恢复模板，同时先浇筑其他部位，模板加固好后在浇筑，现场已按此进行了整改。	
旁站监理人员（签字）：田超 2016 年 11 月 17 日	