

表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-034

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 11 月 15 日 多云                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县                                                     |
| 旁站的部位和工序：1#—3#电缆沟回填                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| 旁站开始时间：2016.11.15 08:30                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站结束时间：2016.11.15 11:00                                                  |
| <p>施工和监理情况：</p> <p>1、11 月 15 日电缆沟回填，由铲车将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3 名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2 名施工人员将砖满铺在软土上，然后铲车将路边的细土进行回填。</p> <p>2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。</p> <p>3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。</p> <p>4、铺设软土 10 公分符合规范要求。</p> <p>5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。</p> <p>6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。</p> <p>7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。</p> |                                                                          |
| <p>发现问题及处理情况：</p> <p>1、铺设软土过程中直接将冻土和冻土块铺设在电缆表面，要求施工单位将其冻土块拍碎。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| <p>施工单位：鹤岗市建安装饰工程有限公司</p> <p>质 检 员：董松博</p> <p>日 期：2016 年 11 月 15 日</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：董松博</p> <p>日 期：2016 年 11 月 15 日</p> |

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

# 表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-034

日期及气候：2016 年 11 月 16 日 多云

施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县

旁站的部位和工序：4#—6#电缆沟回填

旁站开始时间：2016.11.16 08:30

旁站结束时间：2016.11.16 11:00

## 施工和监理情况：

- 1、11 月 16 日电缆沟回填，由铲车将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3 名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2 名施工人员将砖满铺在软土上，然后铲车将路边的细土进行回填。
- 2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。
- 3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。
- 4、铺设软土 10 公分符合规范要求。
- 5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。
- 6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。
- 7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。

## 发现问题及处理情况：

- 1、主要电缆未进行铺沙盖砖工作，要求进行铺沙盖砖。

施工单位：德州建安安装工程有限公司

质 检 员：董 松 博

日 期：2016 年 11 月 16 日

监理单位：常州天衡工程监理有限公司

旁站监理人员：仲 杰

日 期：2016 年 11 月 16 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

## 表 B.5 旁站记录表

工程名称：杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

编号：JL-PZ-038

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2016 年 11 月 18 日 多云                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：黑龙江大庆杜尔伯特蒙古族自治县                                                  |
| 旁站的部位和工序：7#—10#电缆沟回填                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
| 旁站开始时间：2016.11.18 08:30                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站结束时间：2016.11.18 16:00                                               |
| <p>施工和监理情况：</p> <p>1、11 月 18 日电缆沟回填，由铲车将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3 名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2 名施工人员将砖满铺在软土上，然后铲车将路边的细土进行回填。</p> <p>2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。</p> <p>3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。</p> <p>4、铺设软土 10 公分符合规范要求。</p> <p>5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。</p> <p>6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。</p> <p>7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。</p> |                                                                       |
| <p>发现问题及处理情况：</p> <p>1、发现部分地方的软土层达不到规定厚度，要求将软土层铺设至规定厚度。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
| <p>施工单位：鹤岗电建安装工程有限公司</p> <p>质 检 员：蔡松楠</p> <p>日 期：2016 年 11 月 18 日</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>监理单位：常州正衡工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：陈建</p> <p>日 期：2016 年 11 月 18 日</p> |

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。